DEPCO POWER SYSTEMS

**Engine Dyno Test Report**

**Date:** 3/11/2025 **Customer:** Depco **WT #:** 0027028-001

**Engine:** Caterpillar C18 **Serial #:** T2P00695 **Model #:**

**Arr. #:** 3209803 600 **HP @** 1800 **RPM**

| Time | Coolant Temperature | Oil Pressure | Oil Temp | Base Pressure | Turbo Boost | Fuel PSI | Engine HP | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:10 | 190° | 70 | 193° | | | 84 | 600 | 1800 |
| 3:25 | 187° | 70 | 191° | | | 84 | 600 | 1800 |
| 3:40 | 190° | 70 | 196° | | | 84 | 600 | 1800 |
| 3:55 | 187° | 70 | 198° | | | 84 | 600 | 1800 |
| 4:10 | 190° | 70 | 198° | | | 84 | 600 | 1800 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Notes:** Started engine at 2:45, warmed up without load, checked for leaks, etc.. Cool down from 4:10 - 4:20, no load.

Video of test: https://youtu.be/fzZffL1aAFI

**Witnessed By:** **Dyno Tested By:** Rudy

**Video:** ☑ Yes ☐ No